

# ALLEGATO "A"

**Comune di Arezzo**

Provincia di AR

## adeguamento all'evoluzione dei lavori del **DIAGRAMMA DI GANTT**

### **CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELLA PRIMA E SECONDA GALLERIA DEL CIMITERO MONUMENTALE DI AREZZO.

**COMMITTENTE:** AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.

**CANTIERE:** via A. da Sangallo - via G. Gamurrini - via B. Buozzi - 52100 Arezzo (AR)

Firenze, 11/06/2020

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**



geometra Simone Pecchioli

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

Amministratore Unico / Legale Rappresentante  
della società Arezzo Multiservizi S.r.l.

**peba studio**  
ingegneria e architettura

**Geometra Simone Pecchioli**  
**Peba Studio - Ingegneria e Architettura**

via Vittorio Alfieri, 28 | 50121 - Firenze

Tel: +39 055 5351621

Cel: +39 339 4468791

Fax: +39 055 5609213

E: simone.pecchioli@pebastudio.com

Pec: simone.pecchioli@geopec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Nella tabella sono messe in evidenza le lavorazioni, le fasi e le sottofasi aggiornate all'adeguamento alla fase esecutiva del cronoprogramma dei lavori.

**Tabella Analitica Gantt**

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO DI CANTIERE</b>						
<b>Preparazione delle aree e apprestamenti del cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	2	2	23/10/2019	24/10/2019
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	2	2	23/10/2019	24/10/2019
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	23/10/2019	23/10/2019
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	23/10/2019	23/10/2019
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili	1	E	1	1	24/10/2019	24/10/2019
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	11	16	24/10/2019	08/11/2019
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	1	E	2	2	07/11/2019	08/11/2019
Montaggio di parapetti provvisori	1	E	2	2	12/11/2019	13/11/2019
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	1	E	2	2	14/11/2019	15/11/2019
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	11/11/2019	11/11/2019
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	11/11/2019	11/11/2019
<b>LAVORI EDILI</b>						
<b>Coperture</b>						
Rimozione di manto di copertura in tegole	2	E	5	5	18/11/2019	22/11/2019
Rimozione di manto impermeabile	2	E	5	5	25/11/2019	29/11/2019
Rimozione di pluviali	2	E	2	4	29/11/2019	02/12/2019
Revisione generale del sottomanto della copertura	2	E	5	7	03/12/2019	09/12/2019
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso da ponteggio	2	E	7	9	05/12/2019	13/12/2019
Realizzazione rasatura sottomanto copertura e realizzazione pendenze	2	E	10	12	09/12/2019	20/12/2019
Applicazione di vernice protettiva su copertura	2	E	7	12	23/12/2019	03/01/2020
Impermeabilizzazione di coperture	2	E	7	11	30/12/2019	09/01/2020
Posa di manto di copertura in tegole	2	E	14	18	07/01/2020	24/01/2020
Sostituzione e posa di vetri rotti lucernari	2	E	15	19	27/01/2020	14/02/2020
Montaggio di pluviali	2	E	5	5	10/02/2020	14/02/2020
Montaggio di scossaline e canali di gronda	2	E	5	5	17/02/2020	21/02/2020
Installazione scala fissa su parete per accesso da esterno alla copertura con ponteggio	2	E	2	2	20/02/2020	21/02/2020
<b>Consolidamenti - Intonaci, tinteggiature e verniciature</b>						
Rimozione di intonaci esterni	3	E	3	3	24/02/2020	26/02/2020
Scuci e cuci	3	E	3	3	26/02/2020	28/02/2020
Formazione intonaci per esterni	3	E	5	5	16/03/2020	20/03/2020
Tinteggiatura di superfici esterne	3	E	5	5	23/03/2020	27/03/2020
Verniciatura opere metalliche	3	E	5	5	30/03/2020	03/04/2020
<b>Terrazza</b>						
Rimozione di pavimento terrazza	4	E	5	5	02/03/2020	06/03/2020
Spianatura malta per piano di posa impermeabilizzazione terrazza	4	E	5	5	09/03/2020	13/03/2020

**Tabella Analitica Gantt**

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali	4	E	3	3	16/03/2020	18/03/2020
Posa di pavimenti e battiscopa	4	E	5	7	19/03/2020	25/03/2020
Pulizia di pavimenti scale e pianerottoli in travertino	4	E	2	2	26/03/2020	27/03/2020
Montaggio di pluviali	4	E	3	3	30/03/2020	01/04/2020
Montaggio di scossaline e canali di gronda	4	E	3	3	01/04/2020	03/04/2020
<b>SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>						
Smontaggio di parapetti provvisori	5	E	5	5	06/04/2020	10/04/2020
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	5	E	7	10	06/04/2020	15/04/2020
Smobilizzo del cantiere	5	E	2	2	16/04/2020	17/04/2020
Pulizia generale dell'area di cantiere	5	E	1	1	17/04/2020	17/04/2020

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

- 1) = Allestimento di cantiere
- 2) = Lavori edili - Coperture
- 3) = Lavori edili - Consolidamenti
- 4) = Lavori edili - Terrazza
- 5) = Smobilizzo del cantiere

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

