



AREZZO MULTISERVIZI S.R.L.

Checklist cantieri

Requisito rispettato = SI ; requisito non rispettato = NO (nelle note indicare il problema) ;
requisito non verificato = NA.

Rif.		SI	NO	NA
1	Le macchine dispongono del libretto d'uso e manutenzione			
2	I dipendenti utilizzano i DPI assegnati			
4	La cartellonistica per i lavoratori è a posto			
3	La cartellonistica per gli utenti è a posto			
8	L'accesso all'area di lavoro sono riservate al personale interno			
9	I percorsi nel piazzale sono liberi			
11	Eventuali manutenzioni in corso sono effettuate nelle condizioni prescritte di sicurezza			
12	I dispositivi di sollevamento hanno chiaro evidenziato il carico max tollerabile			
12	I dispositivi di sollevamento sono verificati periodicamente e ben mantenuti			
14	Gli operatori non sostano nel campo di azione delle gru, ciò è segnalato ed agli utenti ne è impedito l'approssimarsi o l'accesso all'area.			
15	Gli utensili hanno i dispositivi di sicurezza montati			
16	Il personale indossa indumenti da lavoro			
17	In prossimità dello stoccaggio dei materiali pericolosi vi sono le schede di sicurezza appese bene in vista			
18	I liquidi pericolosi hanno opportune vasche di contenimento			
19	I piani di emergenza sono appesi			
20	I bagni sono adeguati e puliti			
21	Le istruzioni principali per la sicurezza sono appese in bacheca			
22	Mezzi antincendio in efficienza			
23	Il materiale di pronto soccorso è completo e disponibile			
24	Le eventuali lastre di amianto non presentano alcun tipo di rotture			
7	Le vie d'uscita d'emergenza sono evidenziate, libere e, se necessario, con relativa illuminazione d'emergenza			

Note:

Verifica effettuata il: ___/___/___ da : _____